

«Утверждаю»

Директор МУП «Мясниковское ВКХ»


 Хейгетян Т.Е.



График производства работ.

Реконструкция водопроводной сети от ул. Экологическая до ул. Крестьянская по ул.50 лет Победы в с.Чалтырь Мясниковского района Ростовской области.

№№	Наименование работ	Используемая техника и оборудование	Количество людей по специальности занятых в производстве работ	Сроки выполнения (дата)		Прим.
				Начало	Окончание	
1	Определение границ земельных участков от ул. Экологическая до земельного участка №81 ул.50 лет Победы		Кадастровый инженер-1 чел	10.10.2022	10.10.2022	
2	Разработка грунта экскаватором от ул. Экологическая до земельного участка №67 ул.50 лет Победы	Экскаватор ЕК-14	Экскаваторщик-1 чел, разнорабочий-1 чел	10.10.2022	11.10.2022	
3	Устройство основания песчаного от ул. Экологическая до земельного участка №67 ул.50 лет Победы	Экскаватор-погрузчик ЭО-2101	Экскаваторщик-1 чел, разнорабочий-2 чел.	11.10.2022	11.10.2022	
4	Укладка полиэтиленовой трубы д.110мм от ул. Экологическая до земельного участка №67 ул.50 лет Победы	Аппарат для стыковой сварки ПЭСВАР, генератор	Сварщик полиэтиленовых труб -1 чел, слесарь-2 чел	12.10.2022	12.10.2022	
5	Промывка трубопровода д.110мм	Водопроводная вода	слесарь-2 чел	12.10.2022	12.10.2022	
6	Прокол от земельного	Установка прокола	Оператор прокольной	13.10.2022	13.10.2022	

	участка №67 ул.50 лет победы до границы земельных участков №69 и №71 ул.50 лет Победы с протаскивание трубы д.110мм	УПТК-30М	установки-1 чел, слесарь-2 чел			
7	Переподключение домовладение №67 и №69 ул.50 лет Победы		слесарь-2 чел	13.10.2022	13.10.2022	
8	Промывка трубопровода д.110мм	Водопроводная вода	слесарь-2 чел	13.10.2022	13.10.2022	
9	Разработка грунта экскаватором от земельного участка №69 до дома №75 по ул.50 лет Победы	Экскаватор ЕК-14	Экскаваторщик-1 чел, разнорабочий-1 чел	14.10.2022	14.10.2022	
10	Устройство основания песчаного от земельного участка №69 до дома №75 по ул.50 лет Победы	Экскаватор-погрузчик ЭО-2101	Экскаваторщик-1 чел, разнорабочий-2 чел.	14.10.2022	14.10.2022	
11	Укладка полиэтиленовой трубы д.110мм от земельного участка №69 до дома №75 по ул.50 лет Победы	Аппарат для стыковой сварки ПЭСВАР, генератор	Сварщик полиэтиленовых труб -1 чел, слесарь-2 чел	15.10.2022	15.10.2022	
12	Промывка трубопровода д.110мм	Водопроводная вода	слесарь-2 чел	15.10.2022	15.10.2022	
13	Прокол от земельного участка №67 ул.50 лет победы до границы земельных участков №75 и №79 ул.50 лет Победы с протаскивание трубы д.110мм	Установка прокола УПТК-30М	Оператор прокольной установки-1 чел, слесарь-2 чел	17.10.2022	17.10.2022	
14	Переподключение домовладение №75, №77 и №79 по ул.50 лет Победы		слесарь-2 чел	17.10.2022	17.10.2022	
15	Промывка трубопровода	Водопроводная вода	слесарь-2 чел	17.10.2022	17.10.2022	

	д.110мм					
16	Разработка грунта экскаватором от земельного участка №79 по ул.50 лет Победы до ул.Крестьянская	Экскаватор ЕК-14	Экскаваторщик-1 чел, разнорабочий-1 чел.	18.10.2022	18.10.2022	
17	Устройство основания песчаного от земельного участка №79 по ул.50 лет Победы до ул.Крестьянская	Экскаватор-погрузчик ЭО-2101	Экскаваторщик-1 чел, разнорабочий-2 чел.	18.10.2022	18.10.2022	
18	Укладка полиэтиленовой трубы д.110мм песчаного от земельного участка №79 по ул.50 лет Победы до ул. Крестьянская	Аппарат для стыковой сварки ПЭСВАР , генератор	Сварщик полиэтиленовых труб -1 чел, слесарь-2 чел	19.10.2022	19.10.2022	
19	Промывка трубопровода д.110мм	Водопроводная вода	слесарь-2 чел	19.10.2022	19.10.2022	
20	Подключение к водопроводной сети по ул. Крестьянская	Аппарат для стыковой сварки ПЭСВАР , генератор	Сварщик полиэтиленовых труб -1 чел, слесарь-2 чел	20.10.2022	20.10.2022	
21	Установка запорной арматуры	Задвижка д.100мм	слесарь-2 чел	20.10.2022	20.10.2022	

Составил: ведущий инженер



Явруян Г.О.